

ACTA COMITÉ DE EMPALME PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. 2019 No. 6

ACTIVIDAD:	Comité Técnico Operativo Reunión No. 6		
LUGAR:	AUDITORIO ESSMAR E.S.P.	FECHA:	12 DE ABRIL DE 2019
HORA DE INICIO:	09:50 AM	HORA FINAL:	12:20 pm
		PRÓXIMA REUNIÓN:	

OBJETIVO

Sexta mesa área Técnico Operativo, para verificar cumplimiento de compromisos pactados en actas de empalme y solicitud de requerimientos por parte de la ESSMAR E.S.P., de acuerdo a las actividades de empalme realizadas y que se encuentran en ejecución.






ORDEN DEL DÍA

En Santa Marta D.T.C.H., a los (12) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019), siendo las 09:50 a.m., se reunieron en el Auditorio de la ESSMAR E.S.P., representantes de las partes, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

- Verificación de cumplimientos de compromisos establecidos en la mesa Técnico Operativo de día 04 de abril de 2019.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

Miguel Hernández - Gerente de Operaciones PSM.S.A. E.S.P.	
Luis Felipe Gutiérrez - Director Acueducto ESSMAR E.S.P.	
Catalina Garcia - Asesora MAG Consultoría.	
Doriana Pérez - Asistente Administrativa de ESSMAR.E.S.P	
Rosana Agudelo - Asesor ESSMAR E.S.P.	
Ramón Plata - Asesor ESSMAR E.S.P.	
Enrique Saade - Ingeniero de Proyectos	
Juan Carlos Salgado - Director de Alcantarillado.	
Deiby Vellojin - Jefe del POID	
Marco Noguera - Director de Acueducto	

2. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:

- ESSMAR ESP., solicita a VEOLIA evidenciar al 15 de abril 2019, con registros fotográficos que se enviarán por correo electrónico, las observaciones subsanadas en la infraestructura según las actas de visita de entrega y recibo de infraestructura por parte de VEOLIA.
- ESSMAR ESP., informa que no se ha podido realizar la visita al Pozo Bolivariana, el cual es la última infraestructura por recibir, ya que no se le ha permitido el ingreso al predio, debido a que es propiedad de un privado. VEOLIA gestionó dicho permiso durante la mesa de técnica de empalme del día de hoy 12 de abril de 2019 y se realizará visita el día de hoy en horas de la tarde.
- ESSMAR ESP., acompañará a VEOLIA en el proceso de evidencias de instalación de equipos a la infraestructura para verificar su instalación.
- ESSMAR ESP., informa que VEOLIA ha recibido el 80% de las actas de visitas de la infraestructura, VEOLIA manifiesta la concertación y firma del 20% restante de las actas, para el día martes 16 de abril 2019.

- Se sentó el precedente que dos equipos de bombeo (600 y 300 lps) en la estación de aguas residuales Norte se encuentran en mantenimiento correctivo (uno operativo y otro de respaldo) que se requiere para el día 16 abril de 2019 estén arreglados y listo para operar ese mismo día , esto con el fin de que la estación tenga equipos de respaldo en caso de alguna falla operativo de unidades que están operativas en este momento. Por otro lado el ingeniero Miguel dejó claro Veolia viene trabajando de manera anticipada en la reparación de estos dos equipos y se encuentran en taller. Pero hacen claridad que la EBAR no se encuentra con ningún riesgo.

VEOLIA PSM manifiesta que en la EBAR Norte está habilitada la bomba 3, 4 y 5, y en mantenimiento correctivo la bomba 2. Se solicitada por parte de ESSMAR darle a prioridad a la habilitación de la misma.


- Se confirma que VEOLIA entregará los elementos de la Estación Sierra Laguna como suministros en el almacén, teniendo en cuenta el tema de seguridad. Así mismo, los equipos de los pozos que se habilitarán para el plan de contingencia 2019.
- VEOLIA entregará a la ESSMAR ESP. 10 tanques de 10. 000 Lts, el día lunes 15 de abril de 2019, y los 7 faltantes, VEOLIA estaría informado la fecha de entrega.
- ESSMAR ESP. Solicita a VEOLIA la validación de las órdenes de compra de los equipos de los pozos priorizados en el Plan de Contingencia 2019.
- ESSMAR ESP., confirma la ubicación de los 17 puntos propuestos para la instalación de tanques de 10.000 Lts.
- VEOLIA entrega a la ESSMAR ESP., las 14 señales de telemetría el día martes 16 de abril 2019, como suministros.
- ESSMAR ESP., solicita a VEOLIA entrega de una programación del personal, un esquema de los puntos de

Acueducto y Alcantarillado donde se realizará la entrega de la operación VEOLIA – ESSMAR ESP., dicha programación debe ser entregada el día 15 de abril 2019.


- El día lunes 15 de abril 2019, VEOLIA debe entregar un cronograma de entrega de equipos para habilitar pozos del Plan de Contingencia.
- ESSMAR ESP., solicita a VEOLIA un acta de entrega de los equipos que se prestaron y de las compras de vehículos y herramientas que se realizaron con el POID. VEOLIA solicita que se le relacionen los equipos que prestados.
- Según actas de entregas de puntos de muestreo, con observaciones VEOLIA hará revisión y trámite a las mismas, día 17 de abril 2019.
- Se acuerda y se aprueba entre ESSMAR ESP., y VEOLIA, realizar el pavimento de 60 metros lineales, por el acho de la vía, por colapso de alcantarillado en la calle 2 entre carreteras 12 y 13 de Gaira.

3. CIERRE

No siendo otro el objeto de la presente, siendo la 12:20 p.m., se da por terminado el Comité Técnico Operativo. En fe de lo anterior, firman la presente acta



LUIS FELIPE GUTIERREZ
Director de Acueducto ESSMAR E.S.P.



MIGUEL HERNÁNDEZ
Gerente de Operaciones PSM S.A. E.S.P.