

ACTA COMITÉ DE EMPALME PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P. Y LA ESSMAR E.S.P. 2019 No. 3					
ACTIVIDAD:	Comité Técnico - Operativo Reunión No. 3				
LUGAR:	AUDITORIO ESSMAR E.S.P.	FECHA:	21 DE MARZO DE 2019		
HORA DE INICIO:	10:00 AM	HORA FINAL:	12:30 PM	PRÓXIMA REUNIÓN:	28 de marzo de 2019
OBJETIVO					
Tercera mesa del Comité Técnico Operativo, para verificar cumplimiento de compromisos pactados en actas de empalme y solicitud de requerimientos por parte de la ESSMAR E.S.P., de acuerdo a las actividades de empalme relajadas y que se encuentran en ejecución.					
ORDEN DEL DÍA					
En Santa Marta D.T.C.H., a los veintiún días (21) día del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 a.m., se reunieron en el Auditorio de la ESSMAR E.S.P., representantes de las partes, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación de cumplimiento de compromisos establecidos en la mesa Técnica – Operativa del día 14 de marzo.</li> <li>• Solicitud de respuesta a oficio radicado No. 515 con observaciones de la información aportada por parte de Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P.</li> <li>• Observaciones en la ejecución del cronograma de recibimiento de infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado de distrito de Santa Marta.</li> </ul>					
DESARROLLO DE LA REUNIÓN					
<p><b>1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miguel Hernández – Gerente de Operaciones PSM.S.A. E.S.P.</li> <li>• Enrique Saade – Ingeniero Proyectos PSM S.A. E.S.P.</li> <li>• Ramón Plata – Asesor ESSMAR E.S.P.</li> <li>• Luis Felipe Gutiérrez – Director Acueducto ESSMAR E.S.P.</li> </ul> <p><b>2. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recibe copia de oficio radicado No. 776 con el cual se adjunta las hojas de vida y fichas técnicas de equipos, el cual fue radicado el día 19 de marzo de 2019.</li> <li>• El modelo hidráulico de ANC, será anexado en la respuesta del oficio No. 515 por parte de Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P., el cual se estipula será entregado en la próxima mesa técnica de empalme del día 28 de marzo de 2019.</li> <li>• Se confirma la entrega de la información de levantamiento de los niveles de los pozos para el día 8 de abril de 2019.</li> <li>• A fecha de hoy no se ha finalizado las visitas a los puntos de muestreo y calidad, se solicita a Proactiva Santa Marta S.A E.S.P., sea reprogramada la realización de las visitas a los puntos faltantes, de tal manera se establece realizar las visitas en las tardes iniciando a las 2:00 p.m., retomando estas labores el día martes 19 de marzo de 2019 a las 2:00 p.m., adicionalmente se informa que una vez se realicen las visitas ESSMAR E.S.P., entregará informe del estado que presenta cada punto y se requerirá dar solución antes de la fecha terminación del contrato de operación</li> </ul>					

transitoria a los puntos que presenten observaciones.


- Se recibe copia de oficio radicado el día 20 de marzo de 2019, el cual fue adjuntado la propuesta del Plan De Contingencia De Semana Santa, el cual incluye transición de la operación entre las dos empresas para la temporada completa.
- Se informa a la ESSMAR E.S.P, que la respuesta al oficio radicado No. 515 será entregada el día 28 de marzo de 2019 en la mesa operativa de empalme.
- En el cronograma inicial de recibo de infraestructura de acueducto y alcantarillado no se estipularon pozos que estaban fuera de operación o que han sido últimamente recibidos. Estas visitas serán incluidas en nueva propuesta de cronograma, el cual será entregado el día de hoy 21 de marzo de 2019. Adicionalmente, se identifica que se han presentado retrasos en la ejecución del cronograma, lo cual se plantea realizar un plan de choque para terminar las actividades en los tiempos establecidos.
- Se establece que una vez realizadas visitas a la infraestructura de acueducto y alcantarillado por componente se harán las respectivas observaciones que se presenten en cada punto por parte de la ESSMAR E.S.P., para que sean atendidas y solucionadas por Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P., antes de la fecha de terminación del contrato de operación transitoria.
- Se informa por parte de Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P., que a la fecha 21 de marzo el descenso de niveles de los rios Gaira, Manzanares y Piedras desde los primeros días de febrero del 2019, se presenta una reducción del 47% en los caudales de estas fuentes de captaciones superficiales.
- El día de hoy 21 de marzo de 2019 Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P presentará propuesta para ampliación de acometidas de acueducto y alcantarillado para centros de salud IPC para ser ejecutados a través de POI.

Una vez recibida la información, se revisará y posteriormente se informará si se observan inconsistencias.

### 3. CIERRE

No siendo otro el objeto de la presente, siendo las 12:30 p.m., se da por terminado el Comité Operativo. En fe de lo anterior, firman la presente acta,

  
**LUIS FELIPE GUTIERREZ**  
Director Acueducto ESSMAR E.S.P.

  
**MIGUEL HERNANDEZ**  
Gerente de Operaciones PSM S.A. E.S.P.